

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

21-02-2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
ROAD SLAB			0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA	[mb] [lm]
ROAD SLAB	



### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	120,70 [mb] [lm]	
ROAD SLAB	3,0 [%]	

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	722 426,15	120,70 [mb] [lm]
ROAD SLAB			5,9 [%]
od/from km		722 305,45	

PŁYTA PODJEZDNIOWA	1 921,14 [mb] [lm]
ROAD SLAB	