

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

28-02-2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
ROAD SLAB			0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA	[mb] [lm]
ROAD SLAB	



TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA		193,90 [mb] [lm]
ROAD SLAB		4,7 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	722 450,15	193,90 [mb] [lm]
ROAD SLAB			9,5 [%]
od/from km		722 256,25	

PŁYTA PODJEZDNIOWA	1 847,94 [mb] [lm]
ROAD SLAB	