

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

01.05.2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 162,35	421,50 [mb] [lm]
	end km	722 583,85	20,6 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 624,44 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------



### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 340,08 [mb] [lm]	32,8 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 920,77	918,58 [mb] [lm]
	end km	722 839,35	45,0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 123,26 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------