

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

23.05.2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 073,35	660,00 [mb] [lm]
	end km	722 733,35	32,3 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 385,93 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------



### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 737,90 [mb] [lm]	42,5 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 863,36	1 077,90 [mb] [lm]
	end km	722 941,26	52,8 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	963,95 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------