

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

18/07/2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721,893.84	1,080.02 [mb] [lm]	52.8 [%]	
	end km	722,973.85			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	965.92 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------



TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	2,627.28 [mb] [lm]	64.3 [%]	

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721,844.16	1,547.26 [mb] [lm]	75.8 [%]	
	end km	723,391.42			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	494.58 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------