

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

05.09.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH


wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 818,46	1 483,84 [mb] [lm]
	end km	723 302,29	72,5 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	531,10 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	723 394,25	31,00 [mb] [lm]
	end km	723 425,25	1,5 [%]



TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	3 448,02 [mb] [lm]
	84,3 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

6,444444444

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	1 964,18 [mb] [lm]
	end km	723 808,34	96,2 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	77,66 [mb] [lm]
---------------------------------	--------------------