

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

26.09.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH


wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 818,46	1 575,80 [mb] [lm]
	end km	723 394,25	77,0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	288,89 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	723 394,25	181,65 [mb] [lm]
	end km	723 575,90	8,9 [%]



TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	3 587,55 [mb] [lm]
	87,8 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	2 011,75 [mb] [lm]
	end km	723 855,91	98,5 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	30,09 [mb] [lm]
---------------------------------	--------------------