

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

31.10.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA


ROAD SLAB

| | | |
|----------|------------|-----------------------|
| start km | 721 818,46 | 1 908,63 [mb] [lm] |
| end km | 723 727,09 | 93,3 [%] |

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

137,71 [mb]
[lm]



TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

3 950,47 [mb]
[lm]

96,6 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

| | | |
|----------|------------|-----------------------|
| start km | 721 844,16 | 2 041,84 [mb] [lm] |
| end km | 723 886,00 | 100,0 [%] |

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

0,00 [mb]
[lm]