

# PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

28.11.2021

## TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

### PŁYTA PODJEZDNIOWA


ROAD SLAB

start km	721 818,46	2 016,25 [mb] [lm]
end km	723 834,70	98,5 [%]

### PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

30,09 [mb]  
[lm]



## TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

### PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

4 058,09 [mb]  
[lm]

99,3 [%]

## TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

### PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

start km	721 844,16	2 041,84 [mb] [lm]
end km	723 886,00	100,0 [%]

### PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

0,00 [mb]  
[lm]