

# PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

09.01.2022

## TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>506,26</b> [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		25 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
721 818,46	- 722 038,77	220,31 [mb]
722 371,76	- 722 395,76	24,00 [mb]
722 618,76	- 722 780,21	161,45 [mb]
722 874,97	- 722 927,47	52,50 [mb]
723 186,47	- 723 234,47	48,00 [mb]


## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>1 509,96</b> [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
<b>RAZEM</b>	<b>1 553,20</b> [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1



## TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>2 414,67</b> [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	59 [%]

## TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>start km</b> 721 844,16	1 908,41 [mb]
FIRE PROTECTION	<b>end km</b> 723 788,57	[lm]
		93 [%]

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>103,31</b> [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
<b>RAZEM</b>	<b>146,55</b> [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

\*\* NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet  
od km 722 351,85 - 722 363,85 (12mb; CP039), 722 695,85 - 722 707,85 (12 mb; CP071), 723 213,40 - 723 225,40 (12 mb; CP119)