

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

20.02.2022

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	ŁĄCZNIE	1 428,06 [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		69 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
721 818,46	- 722 137,77	319,31 [mb]
722 335,76	- 723 049,47	713,71 [mb]
723 186,47	- 723 581,51	395,04 [mb]

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	588,16 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
RAZEM	631,40 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

PORTAL PÓŁNOCNY / NORTH



PORTAL POŁUDNIOWY / SOUTH

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wykonano / done

3 439,78 [mb]

84 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start	721 844,16	2 011,72 [mb]	
	end	723 855,88		98 [%]
	km			
FIRE PROTECTION				

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	0,00 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
RAZEM	43,24 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

OBIEKT ST1

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start	723 855,88	0,00 [mb]	
	end	723 899,12		0 [%]
	km			
FIRE PROTECTION				