

# PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

17.04.2022

## TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 918,22</b> [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		93 [%]

### WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

<b>721 818,46</b>	-	<b>722 163,77</b>	<b>345,31</b> [mb]
			[lm]

<b>722 199,76</b>	-	<b>723 124,47</b>	<b>924,71</b> [mb]
			[lm]

<b>723 186,47</b>	-	<b>723 834,67</b>	<b>648,20</b> [mb]
			[lm]


## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>98,00</b> [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	<b>43,24</b> [mb]
	[lm]
<b>RAZEM</b>	<b>141,24</b> [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1



## TUNEL LEWY I PRAWY

### oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>3 929,94</b> [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	96 [%]

## TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>start</b>	<b>721 844,16</b>	<b>2 011,72</b> [mb]
FIRE PROTECTION	km		[lm]
	<b>end</b>	<b>723 855,88</b>	98 [%]
	km		

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>0,00</b> [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	<b>43,24</b> [mb]
	[lm]
<b>RAZEM</b>	<b>43,24</b> [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

## OBIEKT ST1

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

<b>POWŁOKA OGNIIOCHRONNA</b>	<b>start</b>	<b>723 855,88</b>	<b>0,00</b> [mb]
FIRE PROTECTION	km		[lm]
	<b>end</b>	<b>723 899,12</b>	0 [%]
	km		