

# PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

01.05.2022

## TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

### POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

ŁĄCZNIE

TOTAL

1 966,22 [mb]  
[lm]

95 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

723 818,46 - 723 136,47

1 318,02 [mb]  
[lm]

723 186,47 - 723 834,67

648,20 [mb]  
[lm]

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

### POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

50,00 [mb]  
[lm]

43,24 [mb]  
[lm]


RAZEM

TOTAL

93,24 [mb]  
[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1



## TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

### POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

3 977,94 [mb]  
[lm]

97 [%]

## TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start

721 844,16

2 011,72 [mb]  
[lm]

end

723 855,88

98 [%]

km

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

### POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

0,00 [mb]  
[lm]

43,24 [mb]  
[lm]

RAZEM

TOTAL

43,24 [mb]  
[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

## OBIEKT ST1

### POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start

723 855,88

0,00 [mb]  
[lm]

end

723 899,12

0 [%]

km