

Portal N - północny | north

Stan na:
Status for day:

14/01/2018

TUNEL 2 Lewy Left				TUNEL 1 Prawy Left				TUNEL 1+2 Prawy i lewy Right and left			
wg. osi tunelu by. axis of the tunnel				wg. osi tunelu by. axis of the tunnel				wg. osi tunelu by. axis of the tunnel			
Drażenie Drill	km	722.269	376,45 [m b.] [lm]	Drażenie Drill	km	722.335	414,97 [m b.] [lm]	Drażenie* Drill		791,42 [m b.] [lm]	
		wg. osi drogi: 722.269	9,81 %			wg. osi drogi: 722.335	10,81 %			20,62 %	
Spąg Invert	km	722.188	289,86 [m b.] [lm]	Spąg Invert	km	722.251	325,9 [m b.] [lm]	Spąg** Invert		615,76 [m b.] [lm]	
		wg. osi drogi: 722.188	7,55 %			wg. osi drogi: 722.251	8,49 %			16,04 %	
Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 81				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 84				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 84			
Strop* Top crown	km	722.138	203,41 [m b.] [lm]	Strop Top crown	km	722.204	230,92 [m b.] [lm]	Strop** Top crown		434,33 [m b.] [lm]	
		wg. osi drogi: 722.138	5,30 %			wg. osi drogi: 722.204	6,02 %			11,31 %	
Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 132				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 131				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 131			

*na odcinku 722+007870 - 722+031870 nie ma jeszcze wykonanego stropu
On section 722+007870 - 722+031870 there is not yet finished ceiling

