

Portal N - północny | north

Stan na:
Status for day:

28/01/2018

TUNEL 2 Lewy Left				TUNEL 1 Prawy Left				TUNEL 1+2 Prawy i lewy Right and left			
wg. osi tunelu by axis of the tunnel				wg. osi tunelu by axis of the tunnel				wg. osi tunelu by axis of the tunnel			
Drażenie Drill	km	722.296	402,65 [m b.] [lm]	Drażenie Drill	km	722.355	434,77 [m b.] [lm]	Drażenie* Drill		837,42 [m b.] [lm]	
		wg. osi drogi: 722.295	10,49 %			wg. osi drogi: 722.355	11,33 %			21,81 %	
Spąg Invert	km	722.231	332,86 [m b.] [lm]	Spąg Invert	km	722.289	363,9 [m b.] [lm]	Spąg** Invert		696,76 [m b.] [lm]	
		wg. osi drogi: 722.231	8,67 %			wg. osi drogi: 722.289	9,48 %			18,15 %	
Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 64				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 65				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 65			
Strop* Top crown	km	722.152	217,41 [m b.] [lm]	Strop Top crown	km	722.204	230,92 [m b.] [lm]	Strop** Top crown		448,33 [m b.] [lm]	
		wg. osi drogi: 722.152	5,66 %			wg. osi drogi: 722.204	6,02 %			11,68 %	
Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 144				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 151				Odległość od przodka: Distance from the front: DELTA [m] 151			

*na odcinku 722+007870 - 722+031870 nie ma jeszcze wykonanego stropu
On section 722+007870 - 722+031870 there is not yet finished ceiling

