

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

31.10.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46		72,72	[mb] [lm]
	end km	721 891,18		4	[%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 986,74	[mb] [lm]
---	-----------------	--------------



TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION		1 086,96	[mb] [lm]
		26	[%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 844,16		943,74	[mb] [lm]
	end km	722 847,90		46	[%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 040,71	[mb] [lm]
---	-----------------	--------------

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb), 722 523,85 - 722 535,85 (12 mb),
722 695,85 - 722 707,85 (12 mb)

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	722 902,90		70,50	[mb] [lm]
	end km	723 041,40		3	[%]

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 947,40 - 722 955,40 (8 mb), 722 967,40 - 723 027,40 (60 mb),
722 695,85 - 722 707,85 (12 mb)